TABLE 12C
SITE MONITORING WELL INFORMATION
GREGORY CANYON LANDFILL

WELL INFORMATION	GLA-1	GLA-2	GLA-3	GLA-4	GLA-5	GLA-7	GLA-8	GLA-10	GLA-11	GLA-12	GLA-13	GLA-14	GLA-16	GLA-A	GLA-B	GLA-C	GLA-D	GLA-E*	GLA-F*	GLA-G	MW-3	GMW-1	GMW-2	GMW-4	GMP-2
Elevation of Well (feet MSL):																									
Top of Well Casing	343.72	379.39	332.02	904.99	927.92	402.85	633.11	326.59	777.32	345.79	358.15	334.13	307.54	380.35	347.04	343.45	367.65	383	374	347.58	327.58	331.36	324.64	637.53	437.64
Total Depth of Well (ft.): At install.	300	95	150	250	195	160	300	57.0	243	53	70	56	33.5	104	91.0	81	145	153	166	101	24.6	90	106	116	87.5
Depth of Screened Interval	20-300	70-95	45-150	30-240	30-190	30-160	15-300	50-57	202.5-242.5	32-52	49.5-69.5	35.5-55.5	9.5-29.5	74-104	51-91	41-81	95-145	80-150	80-165	61-101	?-24.6	48-90	50-106	55-116	45-87
Depth to Water (from top of well casing (ft.)):																									
12/3/1996	37.98	69.65	21.81	165.00**	41.44	33.46	62.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.24	19.84	-	68.13
12/16/1996	37.10	69.73	23.84	149.93**	42.57	34.82	62.40	22.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.20	21.89	20.46	65.72	69.54
9/13/1999	39.36	70.58	25.38	70.57	41.22	37.72	64.85	23.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.10	23.37	21.39	68.17	72.42
3/14/2000	38.05	71.11	23.66	60.39	41.29	39.11	63.70	22.01	193.36	36.96	49.25	38.18	13.92	-	-	-	-	-	-	-	22.98	22.97	20.03	68.69	73.88
11/14-15/00	38.82	72.36	24.80	62.53	39.80	41.58	66.21	22.66	194.98	38.08	50.52	38.89	15.35	-	-	-	-	-	-	-	23.56	24.12	20.52	71.53	76.33
12/5-6/00	-	72.23	-	64.71	40.54	-	-	23.30	195.30	37.96	50.54	38.73	15.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/30/2001	40.25	72.99	26.78	76.25	40.55	43.43	67.86	23.05	195.72	37.98	50.55	38.58	14.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/26/2001	40.09	72.98	26.74	71.60	41.42	43.72	68.13	22.93	195.59	37.93	50.52	38.51	14.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/12/2001	39.99	72.95	26.57	70.50	40.58	43.82	67.50	22.73	195.57	37.79	50.38	38.41	14.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/13/2001	40.08	73.08	26.55	148.69**	40.28	43.92	67.23	22.71	195.36	37.83	50.37	38.35	14.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/14/2001	40.22	73.19	26.78	98.09**	40.71	44.18	67.67	23.01	196.36	37.97	50.57	38.50	14.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/20/2001	40.62	73.25	27.11	74.50	39.66	44.40	68.57	23.19	196.25	38.66	50.73	38.66	15.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2001	40.63	73.43	27.24	128.18**	40.10	44.54	68.98	23.54	196.86	38.40	51.00	38.83	15.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/29/2001	40.80	73.62	27.56	76.72	41.13	44.95	69.67	23.68	196.74	38.64	51.24	39.05	15.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/5/2001	40.72	73.53	26.91	74.25	41.16	44.71	67.95	22.96	196.63	38.62	51.20	39.05	15.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/29/2001	40.80	73.90	27.54	75.43	41.43	45.50	70.06	23.55	196.98	38.73	51.37	39.27	16.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/28/2001	40.68	73.88	27.5	73.64	42.11	45.77	69.92	23.36	197.08	38.65	51.36	39.05	15.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2001	40.55	73.25	27.37	73.06	42.25	45.80	69.80	22.49	196.62	38.55	51.18	38.89	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/29/2002	40.70	73.98	27.48	70.60	NA	46.79	70.96	23.22	197.14	38.64	51.39	38.75	14.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/19/2002	41.64	74.19	28.39	69.87	42.57	47.88	72.27	24.45	197.79	39.48	52.21	40.31	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8//25/2004	41.90	75.49	29.08	72.84	39.89	52.16	73.78	24.09	201.20	39.85	53.00	40.90	17.22	77.85	42.67	39.79	62.92	-	-	43.25	-	-	-	-	-
10/9/2004	41.78	75.45	28.94	73.09	40.62	52.41	73.89	24.00	200.73	39.83	52.87	41.32	17.71	77.85	42.58	39.71	62.87	77.6	69.7	43.15	23.85	26.80	21.89	79.97	86.94
Elevation of Water Surface (ft. MSL):																									
12/3/1996	305.74	309.74	310.21	739.99**	886.48	369.39	570.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.12	304.80	-	369.51
12/16/1996	306.62	309.66	308.18	755.06**	885.35	368.03	570.71	304.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.38	309.47	304.18	571.81	368.10
9/13/1999	304.36	308.81	306.64	834.42	886.70	365.13	568.26	303.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.48	307.99	303.25	569.36	365.22
3/14/2000	305.67	308.28	308.36	844.60	886.63	363.74	569.41	304.58	583.96	308.83	308.90	295.95	293.62	-	-	-	-	-	-	-	304.60	308.39	304.61	568.84	363.76
11/14-15/00	304.90	307.03	307.22	842.46	888.12	361.27	566.90	303.93	582.34	307.71	307.63	295.24	292.19	-	-	-	-	-	-	-	304.02	307.24	304.12	566.00	361.31
12/5-6/00	-	307.16	-	840.28	887.38	-	-	303.29	582.02	307.83	307.61	295.40	292.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/30/2001	303.47	306.40	305.24	828.74	887.37	359.42	565.25	303.54	581.60	307.81	307.60	295.55	292.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/26/2001	303.63	306.41	305.28	833.39	886.50	359.13	564.98	303.66	581.73	307.86	307.63	295.62	292.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/12/2001	303.73	306.44	305.45	834.49	887.34	359.03	565.61	303.86	581.75	308.00	307.77	295.72	292.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/13/2001	303.64	306.31	305.47	756.30**	887.64	358.93	565.88	303.88	581.96	307.96	307.78	295.78	292.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/14/2001	303.50	306.2	305.24	806.90**	887.21	358.67	565.44	303.58	580.96	307.82	307.58	295.63	292.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/20/2001	303.10	306.14	304.91	830.49	888.26	358.45	564.54	303.40	581.07	307.13	307.42	295.47	292.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/11/2001	303.09	305.96	304.78	776.81**	887.82	358.31	564.13	303.05	580.46	307.39	307.15	295.50	292.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/29/2001	302.92	305.77	304.46	828.27	886.79	357.90	563.44	302.91	580.58	307.15	306.91	295.08	291.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/5/2001	303.00	305.86	305.11	830.74	886.76	358.14	565.16	303.63	580.69	307.17	306.95	295.08	291.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/29/2001	302.92	305.49	304.48	829.56	886.49	357.35	563.05	303.04	580.34	307.06	306.78	294.86	291.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/28/2001	303.04	305.51	304.52	831.35	885.81	357.08	563.19	303.23	580.24	307.14	306.79	295.08	292.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2001	303.17	306.14	304.65	831.93	885.67	357.05	563.31	304.10	580.70	307.24	306.97	295.24	292.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/29/2002	303.02	305.41	304.54	834.39	NA	356.06	562.15	303.37	580.18	307.15	306.76	295.38	292.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/19/2002	302.08	305.20	303.63	835.12	885.35	354.97	560.84	302.14	579.53	306.31	305.94	293.82	290.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8//25/2004	301.82	303.90	302.94	832.15	888.03	350.69	559.33	302.50	576.12	305.94	305.15	293.23	290.32	302.50	304.37	303.66	304.73	-	-	304.33	-	-	-	-	-
10/9/2004	301.94	303.94	303.08	831.90	887.30	350.44	559.22	302.59	576.59	305.96	305.28	292.81	289.83	302.50	304.46	303.74	304.78	305.40	304.30	304.43	303.73	304.56	302.75	557.56	350.70

Notes:

NM - Not measured/not applicable.

*GLA-E and GLA-F - Reference elevaton based on topgraphic map/not survey.

** GLA-4 - Water level had not yet recovered prior to Water level measurement.